

ANEXO III
PLANILHA RESUMO DE CUSTO – CT. GAMA

Planilha Resumo - Custos (R\$)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)
SERVIÇOS PRELIMINARES	163.625,94				163.625,94
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	795.074,19	194.439,43			989.513,62
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	111.136,83	444.547,30	444.547,30	111.136,83	1.111.368,26
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	15.518,24	9.568,43	9.563,13	18.331,54	52.981,34
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	31.713,76	31.713,76	31.713,76	31.713,76	126.855,05
INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	26.504,87	88.349,55	61.844,69		176.699,10
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	7.034,67
SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	39.860,76	39.860,76	39.860,76	39.860,76	159.443,02
VALOR MENSAL	1.185.193,24	810.237,90	589.288,31	202.801,56	2.787.521,00
VALOR ACUMULADO	1.185.193,24	1.995.431,14	2.584.719,44	2.787.521,00	