



Data-Base
mai/21

ANEXO - D

Últ. atualização:	24/05/2021 14:22
Descrição:	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARREIRA VERDE
Endereço:	SETOR P-SUL, CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL
Observações:	Usina de Tratamento Mecânico Biológico do P-SUL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	1º ANO												2º ANO				TOTAL DO ITEM
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 78.809,31	50%	50%															
			R\$ 39.404,66	R\$ 39.404,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.809,31
2	SERVIÇOS																		
2.1	PREPARO DO TERRENO	R\$ 37.399,03	50%	50%															
			R\$ 18.699,52	R\$ 18.699,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.399,03
2.2	PLANTIO	R\$ 98.801,52	25%	25%	25%	25%													
			R\$ 24.700,38	R\$ 24.700,38	R\$ 24.700,38	R\$ 24.700,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.801,52
3	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO																		
3.1	MANUTENÇÃO E TRATOS CULTURAIS	R\$ 27.706,71					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.308,89	R\$ 2.308,89	R\$ 2.308,89	R\$ 2.308,89	R\$ 2.308,89	R\$ 2.308,89	R\$ 2.308,89	R\$ 2.308,89	R\$ 2.308,89	R\$ 2.308,89	R\$ 2.308,89	R\$ 2.308,89	R\$ 27.706,71
4	ADMINISTRAÇÃO																		
4.1	MÃO DE OBRA LOCAL	R\$ 20.721,92	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	
			R\$ 1.295,12	R\$ 1.295,12	R\$ 1.295,12	R\$ 1.295,12	R\$ 1.295,12	R\$ 1.295,12	R\$ 1.295,12	R\$ 1.295,12	R\$ 1.295,12	R\$ 1.295,12	R\$ 1.295,12	R\$ 1.295,12	R\$ 1.295,12	R\$ 1.295,12	R\$ 1.295,12	R\$ 1.295,12	R\$ 20.721,92
	SUBTOTAL	R\$ 263.438,49	R\$ 84.099,67	R\$ 84.099,67	R\$ 25.995,50	R\$ 25.995,50	R\$ 3.604,01	R\$ 3.604,01	R\$ 3.604,01	R\$ 3.604,01	R\$ 3.604,01	R\$ 3.604,01	R\$ 3.604,01	R\$ 3.604,01	R\$ 3.604,01	R\$ 3.604,01	R\$ 3.604,01	R\$ 3.604,01	R\$ 263.438,49
	BDI (0%)	R\$ 59.205,32	R\$ 18.900,61	R\$ 18.900,61	R\$ 5.842,24	R\$ 5.842,24	R\$ 809,97	R\$ 809,97	R\$ 809,97	R\$ 809,97	R\$ 809,97	R\$ 809,97	R\$ 809,97	R\$ 809,97	R\$ 809,97	R\$ 809,97	R\$ 809,97	R\$ 809,97	R\$ 59.205,32
	TOTAL GERAL	R\$ 322.643,81	R\$ 103.000,28	R\$ 103.000,28	R\$ 31.837,74	R\$ 31.837,74	R\$ 4.413,98	R\$ 4.413,98	R\$ 4.413,98	R\$ 4.413,98	R\$ 4.413,98	R\$ 4.413,98	R\$ 4.413,98	R\$ 4.413,98	R\$ 4.413,98	R\$ 4.413,98	R\$ 4.413,98	R\$ 4.413,98	R\$ 322.643,81
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 103.000,28	R\$ 206.000,56	R\$ 237.838,30	R\$ 269.676,05	R\$ 274.090,03	R\$ 278.504,01	R\$ 282.917,99	R\$ 287.331,97	R\$ 291.745,95	R\$ 296.159,93	R\$ 300.573,91	R\$ 304.987,89	R\$ 309.401,87	R\$ 313.815,85	R\$ 318.229,83	R\$ 322.643,81	


GLAYSON LUIZ ALVARENGA CHAMIÇO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 24011/D-DF
GEMAN/DITEC/SLU
Mat. 274.893-2

Helena Magalhães Gomes Garcia
HELENA MAGALHAES GOMES GARCIA
ARQUITETA - CAU A149985-8
DITEC/PRESI/SLU