SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA TÉCNICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base 01/07/2024

ANEXO F

Últ. atualização: 01/07/2024 16:44

REF. SINAPI - 05/2024_não desonerado SICRO 01/2024

Descrição: CENTRO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS - SOBRADINHO

Endereço: 0

Observações:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R$)	FASE DE PROJETOS				FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS														TOTAL DO ITEM
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	PROJETOS	R$ 24.723,53	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%															100%
			R$ 6.180,88	R$ 6.180,88	R$ 6.180,88	R$ 6.180,88															
2	ADMINISTRAÇÃO	R$ 398.997,51					7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	100%
							R$ 28.499,82	R$ 28.499,82	R$ 28.499,82	R$ 28.499,82	R$ 28.499,82	R$ 28.499,82	R$ 28.499,82	R$ 28.499,82	R$ 28.499,82	R$ 28.499,82	R$ 28.499,82	R$ 28.499,82	R$ 28.499,82	R$ 28.499,82	
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 13.584,54					7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	100%
							R$ 970,32	R$ 970,32	R$ 970,32	R$ 970,32	R$ 970,32	R$ 970,32	R$ 970,32	R$ 970,32	R$ 970,32	R$ 970,32	R$ 970,32	R$ 970,32	R$ 970,32	R$ 970,32	
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 38.348,90					100%														100%
							R$ 38.348,90														
5	EXECUÇÃO DE ÁREA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO	R$ 296.889,20					80%	20%													100%
							R$ 237.511,36	R$ 59.377,84													
6	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 122.612,44						60%	40%												100%
								R$ 73.567,46	R$ 49.044,98												
7	BALANÇA	R$ 54.903,06					50%	50%													100%
							R$ 27.451,53	R$ 27.451,53													
8	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 166.875,77						50%	50%												100%
								R$ 83.437,89	R$ 83.437,89												
9	FUNDAÇÕES DO GALPÃO	R$ 156.331,10							10%	80%	10%										100%
									R$ 15.633,11	R$ 125.064,88	R$ 15.633,11										
10	SUPERESTRUTURA DO GALPÃO	R$ 664.738,29									20,0%	20,0%	30,0%	20,0%	10,0%						100%
											R$ 132.947,66	R$ 132.947,66	R$ 199.421,49	R$ 132.947,66	R$ 66.473,83						
11	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R$ 240.234,84														10%	20%	20%	30%	20%	100%
																R$ 24.023,48	R$ 48.046,97	R$ 48.046,97	R$ 72.070,45	R$ 48.046,97	
12	ESQUADRIAS	R$ 141.084,57															50%	50%			100%
																	R$ 70.542,29	R$ 70.542,29			
13	ESTRUTURA METÁLICA	R$ 509.616,46											5%	50%	45%						100%
													R$ 25.480,82	R$ 254.808,23	R$ 229.327,41						
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 28.896,08											50%	50%							100%
													R$ 14.448,04	R$ 14.448,04							
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R$ 138.809,44															10%	30%	30%	30%	100%
																	R$ 13.880,94	R$ 41.642,83	R$ 41.642,83	R$ 41.642,83	
16	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R$ 192.913,38								2%	2%	2%	2%	2%	2%	23%	20%	20%	15%	10%	100%
										R$ 3.858,27	R$ 3.858,27	R$ 3.858,27	R$ 3.858,27	R$ 3.858,27	R$ 3.858,27	R$ 44.370,08	R$ 38.582,68	R$ 38.582,68	R$ 28.937,01	R$ 19.291,34	
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R$ 2.855,39																		100%	100%
																				R$ 2.855,39	
18	SPDA	R$ 16.605,27															20%	50%	30%		100%
																	R$ 3.321,05	R$ 8.302,64	R$ 4.981,58		
19	BARREIRA VERDE	R$ 12.018,74																	100%		100%
																			R$ 12.018,74		
20	URBANIZAÇÃO	R$ 363.811,35														20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100%
																R$ 72.762,27	R$ 109.143,41	R$ 109.143,41	R$ 72.762,27		
21	LIMPEZA FINAL	R$ 2.569,47																		100%	100%
																				R$ 2.569,47	
22	BALANÇA	R$ 337.625,01					100%														100%
							R$ 337.625,01														
	SUBTOTAL		R$ 6.180,88	R$ 6.180,88	R$ 6.180,88	R$ 6.180,88	R$ 670.406,95	R$ 273.304,87	R$ 177.586,12	R$ 158.393,29	R$ 181.909,18	R$ 166.276,07	R$ 272.678,76	R$ 435.532,34	R$ 329.129,65	R$ 170.625,98	R$ 312.987,48	R$ 345.730,95	R$ 261.883,03	R$ 143.876,14	R$ 3.925.044,34
	BDI		R$ 1.373,77	R$ 1.373,77	R$ 1.373,77	R$ 1.373,77	R$ 111.636,12	R$ 60.745,19	R$ 39.470,58	R$ 35.204,75	R$ 40.431,43	R$ 36.956,79	R$ 60.606,03	R$ 96.802,13	R$ 73.152,90	R$ 37.923,61	R$ 69.565,11	R$ 76.842,73	R$ 58.206,55	R$ 31.978,15	R$ 835.017,17
	TOTAL GERAL		R$ 7.554,66	R$ 7.554,66	R$ 7.554,66	R$ 7.554,66	R$ 782.043,07	R$ 334.050,05	R$ 217.056,70	R$ 193.598,05	R$ 222.340,62	R$ 203.232,86	R$ 333.284,79	R$ 532.334,48	R$ 402.282,55	R$ 208.549,59	R$ 382.552,59	R$ 422.573,68	R$ 320.089,58	R$ 175.854,29	R$ 4.760.061,52
	TOTAL ACUMULADO		R$ 7.554,66	R$ 15.109,31	R$ 22.663,97	R$ 30.218,62	R$ 812.261,69	R$ 1.146.311,75	R$ 1.363.368,45	R$ 1.556.966,50	R$ 1.779.307,11	R$ 1.982.539,98	R$ 2.315.824,77	R$ 2.848.159,25	R$ 3.250.441,79	R$ 3.458.991,38	R$ 3.841.543,97	R$ 4.264.117,64	R$ 4.584.207,22	R$ 4.760.061,52	

GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU
Mat.276.287-0

FERNANDO EDSON OLIVEIRA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 18235/D-DF
DITEC/SLU
Mat.281.443-9